
VA-REHABILITERING – RINGVEIENE

MØTEREFERAT

Møte: Brukermøte 3
Sted: Ringveien
Antall fremmøtte: 39

Dato: 15.01.2020 kl. 16:00 – 17:00
Referent: Ernst Kalseth

Navn	Firma	E-post	Tilstede	Distri- busjon
Petter Baann	Kragerø Kommune	Petter.baann@kragero.kommune.no	X	X
Ernst Kalseth	Kragerø Kommune	Ernst.kalseth@kragero.kommune.no	X	X
Fredrik Amundsen	Kragerø Energi AS	fam@kragero-energi.no		X
Anders Jonskaas	Ringveien Vel	anders.jonskaas@outlook.com		X

- Sak 1** Prosjektleder Petter Baann informerte om fremdriften siden sist møte.
- Sak 2** Kabeletatene starter nå med å legge kabler fra krysset mellom Store/Lille Ringvei og langs Store Ringvei frem til svingen ved Store Ringvei 15/16, et arbeid som er beregnet å ta ca. 3 uker.
- Sak 3** Torsdag 16.1 fra kl. 10.00 og i ca. 3 timer stenges vannet for enkelte abonnenter på Store Ringvei grunnet utbygging av gammel kum. Eiendommer som vil bli berørt er hovedsakelig eiendommer mellom Rørviklika - Eikekollen og Store Ringvei 15. Berørte parter er varslet via SMS. Skulle det være flere enn dem som er varslet som blir rammet av vannstengningen er det viktig at kommunen får en rask tilbakemelding på telefon 99205761 (Petter Baann)
- Sak 4** Mandag 20.januar starter arbeidene med VA rehabilitering ned Eikekollen. Det er viktig at alle biler er fjernet fra Eikekollen før mandag morgen. Midlertidig parkering blir ved lekeplassen ved Rørviklia 18.
- Sak 5** For el.bil eiere vil det bli montert et strømskap på den midlertidige parkeringsplassen som kan benyttes til ladning av bil.
- Sak 6** Det ble stilt spørsmål om hvordan kommunen tenker å løse problematikken med post/søppel i Eikekollen.

Det tas sikte på at posten blir levert til alle abonnenter og at det i samarbeid med renovasjonsavdelingen blir satt søppeldunker på toppen av bakken som benyttes av alle i Eikekollen inntil arbeidene der er ferdig.

Arbeidene i Eikekollen vil ta anslagsvis 4 uker dersom ikke noe uforutsett dukker opp underveis.

Sak 7 Det ble kommentert at det er observert rotte den siste uken. Anticimex har vært og lagt ut åte stasjoner i forkant av prosjektet, men kommunen vil varsle dem slik at ytterligere tiltak kan vurderes.

Sak 8 Det ble stilt spørsmål om hvordan grusveien kommer til å bli vedlikeholdt før den asfalteres, da det er en del hull i denne som kan ødelegge biler som kjører på den. Kommunen vil fortløpende prøve å fylle hull som dukker opp slik at veien skal fremstå som godt kjørbart frem til den blir asfaltert når VA arbeidene avsluttes.

Sak 9 3 av de fremmøtte på informasjonsmøtet har ikke mottatt SMS som sendes ut. Det er en svakhet ved UMS varslingen til kommunen at denne kun sender ut varsel til telefoner som er registrert på bostedsadressene. For dem som ikke mottar SMS varsel må de selv gå inn på vedlagte nettside og velge «SJEKK DIN OPPFØRING» og følge veiledningen på skjermen.

<https://www.servicevarsling.no/>

Sak 10 Det ble stilt spørsmål om hvor lenge den midlertidige vannforsyningen blir liggende, og svaret på det er helt til de nye rørene i bakken er lagt, testet og klar til å benyttes.

Sak 11 Fortløpende informasjon om saker som angår prosjektet vil legges ut på Kragerø kommune sin hjemmeside på internett under fanen: Vann, avløp og renovasjon/Prosjekter/Pågående Prosjekter/Ringveiene

<https://www.kragero.kommune.no/tjenester/vann-avlop-og-renovasjon/prosjekter/pagaende-prosjekter/ringveiene/>

Kragerø kommune vil gjennomføre nytt informasjonsmøte i løpet av februar eller tidligere dersom det er behov for det. Dato fastsettes etter avtale med Ringveien Vel, og varsles via SMS.

Ved behov for ytterligere informasjon kan følgende kontaktpersoner nås på:

Prosjektleder vann/avløp	Petter Baann	Mob: 99205761
Formann vann/avløp	Torbjørn Baann	Mob: 91805501
Prosjektleder Kragerø Energi	Fredrik Amundsen	Mob: 95446978